

**Delibera non soggetta a controllo  
preventivo di legittimità  
Dichiarata immediatamente esecutiva  
(Art. 12, 2° Comma L.R. 3/12/1991,N.44)**



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 93 del 04/08/2016**

**OGGETTO:** *Approvazione relazione asseverata – 2° programma straordinario per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Intervento presso la scuola materna “R.Agazzi” sita nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG) Cod. Prog. 00612SIC052.-*

*L'anno duemilasedici, il giorno quattro, del mese di agosto, alle ore 14,30 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg:*

		<i>Presente</i>
<i>Sindaco</i>	<i>VALENTI Francesco</i>	<b>SI</b>
<i>Assessore</i>	<i>MORREALE Paolo</i>	<b>SI</b>
<i>Assessore</i>	<i>BONIFACIO Tanino</i>	<b>SI</b>
<i>Assessore</i>	<i>MORREALE Vita</i>	<b>SI</b>
<i>Assessore</i>	<i>RABITO Filippo</i>	<b>SI</b>

***Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti***

***Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro***

***Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.***

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Dopo breve discussione.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

#### ***DELIBERA***

*1)* Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e previa proclamazione del Sindaco;

#### ***DELIBERA***

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.




**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*  
**SETTORE TECNICO**

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C.

N° 24 DEL 04/08/2016

Oggetto:	Approvazione relazione asseverata - 2° programma straordinario per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Intervento presso la scuola materna "R. Agazzi" sita nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG). Cod. Prog. 00612SIC052
----------	--

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO

  
Dott. Francesco Valenti

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti pareri:

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico

  
Ing. Aurelio Lovoy

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:  
parere: \_\_\_\_\_

parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

Li 04/08/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario

  
Luigi Milano

Atti Allegati: Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C

### PREMESSO:

- che con Delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010, registrata in data 31 agosto 2010 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14.09.2010, veniva approvato il *“Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici”* a valere sulle risorse, di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lett. b) del D.L. 185/2008, assegnate con Delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009;
- che con successiva delibera CIPE n° 6 del 20/01/2012, pubblicata sulla G.U. n. 88/2012, veniva approvato il *“Secondo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”*.
- che questo Ente è risultato incluso tra i beneficiari della suddetta delibera 6/2012 di un finanziamento per l'intervento di messa in sicurezza della "Scuola Materna R. Agazzi" nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG) per l'importo di € 60.000,00 – Codice Progetto 00612SIC052;
- che al fine di assicurare la realizzazione dell'intervento e di regolare il rapporto tra Stato ed Ente proprietario, è stata stipulata, tra il Comune di Santa Margherita di Belice, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, una convenzione rep. n. 16536 del 27/09/2013 ed assunta agli atti di questo Comune al prot. n.10758 del 14/08/2014;
- che questo Comune, con nota del 16/05/2013 prot. n. 6384, ha manifestato la volontà di avvalersi, nell'ambito della realizzazione dell'intervento in oggetto, delle competenze del Provveditorato per tutte le attività tecnico-amministrative relative al progetto dell'intervento di che trattasi e all'appalto dei lavori;
- che il Provveditorato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le suddette attività;
- che pertanto in data 12/06/2013 rep. n° 14090, è stata stipulata tra questa Amministrazione comunale ed il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria una convenzione relativa all'affidamento delle attività di progettazione, di affidamento dei lavori, di direzione e di contabilità dei lavori, nonché di affidamento di tutte le attività e funzioni proprie della Stazione Appaltante, ivi comprese quelle del responsabile del procedimento e del coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, rimanendo a carico dell'Ente gli adempimenti relativi all'approvazione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante con l'impresa aggiudicataria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- che con deliberazione n. 144 in data 07/11/2013 la Giunta Comunale ha approvato progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza per la prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella "Scuola Materna R. Agazzi" redatto dai tecnici del Provveditorato nell'importo di € 60.000,00 di cui € 47.795,04 per lavori ed € 12.204,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con nota n. 13212 del 07/08/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per l'Edilizia Statale – Div. I - ha informato questo Comune che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al Reg. 13 fog. 91 del 09/12/2013, ha restituito vistato al Visto n. 5678 del 18/11/2013, il Decreto prot. n. 18057 del 30/10/2013 con il quale è stata approvata la Convenzione Stato-Ente n. 16536 stipulata in data 27/09/2013;
- che con il medesimo Decreto sono stati autorizzati, a favore di questo Comune: l'impegno della somma di € 60.000,00 a valere sul Cap. 7384 PG 01 dello stato di previsione di spesa del suddetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'erogazione di € 27.000,00, quale prima rata di acconto del finanziamento, sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato a questo Comune;
- che con provvedimento n. 2438 del 25/08/2014, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, al quale sono state affidate le funzioni proprie della Stazione Appaltante, ha stabilito di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento in cottimo fiduciario dei lavori di cui trattasi mediante

una gara ufficiosa tra un congruo numero di ditte, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- che con Determina del Settore Tecnico n° 382 del 30/12/2014 è stata impegnata sul bilancio comunale, con imputazione della spesa all'intervento 2040501 cap. 07 denominato: "Messa in sicurezza edifici scolastici scuola materna R. Agazzi" - Impegno n° 2092/1 anno 2014, la somma di € 60.000,00 di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 18057 del 30/10/2013;

- che a seguito della procedura negoziata, esperita dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & Figli, via Rosario Cambiano, 4 - 92024 Canicatti (AG), che ha offerto il ribasso del 8,114% sull'importo a base d'asta, cui corrisponde l'importo netto di aggiudicazione di € 45.057,23;

- che in data 11/02/2015 è stato stipulato tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa aggiudicataria l'atto di cottimo fiduciario rep. n° 7308, trasmesso a questa Amministrazione per l'approvazione con nota Prot. n. 4972 del 13/03/2015, pervenuto in data 18/03/2015, ed assunto agli atti al n. 3827 di Prot.llo;

- che il quadro economico, in seguito all'aggiudicazione, con Decreto n° 3987 del 02/03/2015, è stato riformulato dal Provveditorato e trasmesso a questa Amministrazione per l'approvazione unitamente al suddetto atto di cottimo, nelle risultanze economiche di seguito riportate:

a.1 - costi e oneri della sicurezza	4.530,93	
a.2 - manodopera non soggetta a ribasso L. 98/2013	9.522,19	
a.3 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	31.004,11	
<b>A) LAVORI</b>	<u>45.057,23</u>	45.057,23
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1 - IVA ed eventuali altre imposte 22% di A	9.912,59	
b.2 - Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	955,90	
b.3 - Versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza LL.PP.	30,00	
b.4 - Oneri di conferimento a discarica	300,00	
b.5 - Rimborso spese di trasferta	1.000,00	
b.6 - Imprevisti	1.252,86	
b.7 - Spese strumentali (art. 92 c. 7 D.Lgs 163/2006)	1.000,00	
b.8 - Economie	491,42	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<u>14.942,77</u>	14.942,77
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>60.000,00</b>

- che con Determina del Settore Tecnico n° 88 del 13/04/2015 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare l'atto di cottimo fiduciario rep. n° 7308, stipulato in data 11/02/2015 tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa aggiudicataria COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & Figli, per l'esecuzione degli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola materna "R. Agazzi" sita nel Comune di Santa Margherita di Belice.

- che con la medesima determina si è dato atto che la spesa di € 54.969,82, pari all'importo contrattuale dei lavori (i.v.a. 22% inclusa), trova copertura all'intervento 2040501 cap. 07 denominato: "Messa in sicurezza edifici scolastici scuola materna R. Agazzi" impegno n° 2092/2014 e si è preso atto del nuovo quadro economico di spesa riformulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

- che con verbale in data 24/03/2015 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori di cui in oggetto;

- che con certificato in data 07/05/2015 il Direttore dei Lavori ha accertato che i lavori sono stati ultimati il giorno **30/04/2015** e quindi in tempo utile;

- che con Determina Dirigenziale n. 144 del 28/05/2015 è stato liquidato il 1° Certificato di pagamento per un importo di € 23.880,30 compreso IVA al 22%;

- che con nota prot.n. 7408 del 20/05/2015 è stata chiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali l'erogazione della seconda rata di € 27.000,00 pari al 45% del finanziamento concesso;
- che in data 17/06/2015 è stata accreditata la suddetta somma di € 27.000,00;
- che con Determina Dirigenziale n. 188 del 08/07/2015 è stato liquidato un acconto sul 2° Certificato di pagamento per un importo di € 27.000,00 compreso IVA al 22%, con riserva di liquidare la restante somma di € 3.757,57 (IVA compresa) relativa al 2° certificato di pagamento, avuta la disponibilità, con separato atto;
- che con Determina Dirigenziale n° 49 del 16/03/2015 è stato liquidato il saldo del 2° Certificato di pagamento per un importo di € 3.757,57 (IVA compresa);
- che con la medesima determina n° 49 del 16/03/2016 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e disposto il pagamento della rata di saldo;

**VISTA** la nota n° 147071 del 14/07/2016, acquisita al protocollo dell'Ente in data 15/07/2016 prot. n° 11752, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la relazione asseverata per l'approvazione ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Stato-Ente rep. n. 16536 del 27/09/2013;

**VISTA** la "Relazione asseverata sui rapporti tra il Ministero e l'Ente" - a firma del Direttore dei Lavori, del R.U.P. e del Responsabile del Settore Tecnico - dei lavori di cui in argomento;

**RITENUTO** che occorre procedere, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Stato-Ente, all'approvazione della "Relazione asseverata sui rapporti tra il Ministero e l'Ente";

**VISTO** il Decreto Lg.vo n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010;

**VISTO** il T.U.E.L. n.267/2000;

## **P R O P O N E**

per i motivi sopra specificatamente richiamati:

1. **DI APPROVARE** la "Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente" allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa all'intervento in oggetto, al fine di consentire al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti di procedere alla rendicontazione e alla definitiva determinazione dell'importo ammissibile al finanziamento;
2. **DARE** mandato al Responsabile del Settore Tecnico di trasmettere la presente deliberazione e gli atti a corredo necessari al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria con sede a Palermo per il parere sulla ammissibilità della spesa;
3. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI L'EDILIZIA  
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI  
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

## REGIONE SICILIA

ENTE ATTUATORE  
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)

### RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE

<b>Progetto:</b>	<i>Cod. Prog. 00612SIC052 - Secondo programma straordinario per gli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici . Intervento presso la scuola materna "R. Agazzi" sita nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG).</i>
<b>Delibera CIPE:</b>	<i>N. 6 del 20 gennaio 2012 ( g.u. n. 88/2012);</i>
<b>Ente Attuatore</b>	<i>Comune di Santa Margherita di Belice (AG);</i>
<b>Appaltatore:</b>	<i>COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO &amp; Figli, via Rosario Cambiano, 4 - 92024 Canicattì (AG)</i>
<b>Importo lavori da contratto:</b>	<i>€ 45.057,23 di cui € 31.004,11 per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,114%, € 4.530,93 per oneri di sicurezza ed € 9.522,19 per costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso;</i>
<b>Contratto/Atto di Cottimo:</b>	<i>n. 7308 di repertorio stipulato in data 11/02/2015 e registrato a Canicattì (AG) in data 16/02/2015, al n. 149 Serie I</i>

#### 1. ELEMENTI FORMALI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

- con delibera CIPE n° 6 del 20/01/2012, pubblicata sulla G.U. n. 88/2012, veniva approvato il "Secondo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici".

- il Comune di Santa Margherita di Belice è risultato incluso tra i beneficiari della suddetta delibera 6/2012 di un finanziamento per l'intervento di messa in sicurezza della scuola materna "R. Agazzi" per l'importo di € 60.000,00 – Codice Progetto 00612SIC052;
- al fine di assicurare la realizzazione dell'intervento e di regolare il rapporto tra Stato ed Ente proprietario, è stata stipulata, tra il Comune di Santa Margherita di Belice, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, una convenzione approvata con delibera di Giunta Municipale n. 15 del 24/01/2013;
- con nota n. 10758 del 14/08/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per l'Edilizia Statale – Div. I - ha informato il Comune di Santa Margherita di Belice che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al Reg. 13 fog. 91 del 09/12/2013, ha restituito vistato al Visto n. 5678 del 18/11/2013, il Decreto prot. n. 18057 del 30/10/2013 con il quale è stata approvata la Convenzione Stato-Ente n. 16536 stipulata in data 27/09/2013;
- con il medesimo Decreto sono stati autorizzati, a favore del Comune di Santa Margherita di Belice: l'impegno della somma di € 60.000,00 e valere sul Cap. 7384 PG 01 dello stato di previsione di spesa del suddetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'erogazione di € 27.000,00, quale prima rata di acconto del finanziamento, sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato a questo Comune;
- il Comune di Santa Margherita di Belice, nell'ambito della realizzazione dell'intervento in argomento, ha manifestato la volontà di avvalersi per tutte le attività proprie della stazione appaltante delle competenze del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria;
- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le suddette attività;
- pertanto, in data 12/06/2013 prot. n° 14090, è stata stipulata tra il Comune di Santa Margherita di Belice ed il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria una convenzione relativa all'affidamento delle attività di progettazione, di affidamento dei lavori, di direzione e contabilità dei lavori, nonché di affidamento di tutte le attività e funzioni proprie della Stazione Appaltante, ivi comprese quelle del responsabile del procedimento e del coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, rimanendo a carico dell'Ente gli adempimenti relativi all'approvazione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante con l'impresa aggiudicataria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- con nota n°983 datata 03/07/2014 l'Ufficio 2 -Tecnico I per regione la Sicilia comunicava a quest'Ufficio che per i lavori in questione è stata accertata la coerenza del progetto, redatto dal personale interno del Provveditorato, con gli obiettivi del programma di cui alle delibere CIPE n° 32/2010 e 06/2012, nonché verificata la congruenza economica dell'intervento;
- con deliberazione n. 144 in data 07/11/2013 la Giunta Comunale ha preso atto del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza per la prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola materna "R. Agazzi" redatto dai tecnici del Provveditorato nell'importo complessivo di € 60.000,00;
- con provvedimento n. 2438 del 25/08/2014, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, al quale sono state affidate le funzioni proprie della Stazione Appaltante, ha stabilito di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento in cottimo fiduciario dei lavori di cui trattasi mediante una gara ufficiosa tra un congruo numero di ditte, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- a seguito della procedura negoziata, esperita il 22/07/2014 dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & Figli, via Rosario Cambiano, 4 - 92024 Canicatti (AG), che ha offerto il ribasso del 8,114% sull'importo a base d'asta, cui corrisponde l'importo netto di aggiudicazione di € 45.057,23;
- in data 11/02/2015 è stato stipulato tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa aggiudicataria l'atto di cottimo fiduciario rep. n° 7308, registrato a Canicatti (AG) in data 16/02/2015, al n. 149 Serie I, per un importo complessivo di € 45.057,23 di cui € 31.004,11



per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,114%, € 4.530,93 per oneri di sicurezza ed € 9.522,19 per costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso;

- con nota prot. n. 4972 del 13/03/2015, assunta al protocollo del Comune di Santa Margherita di Belice in data 18/03/2015 al n. 3827, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria ha trasmesso, per gli adempimenti relativi all'approvazione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante con l'impresa aggiudicataria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa, l'atto di cottimo fiduciario rep. n° 7308 stipulato in data 11/02/2015 e il D.P. n. 3987 del 02/03/2015 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, l'atto di cottimo e rideterminato, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico di spesa;

- con determina n. 88 del 13/04/2015 il Comune di Santa Margherita di Belice ha provveduto:

- ✓ all'approvazione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante con l'impresa aggiudicataria;
- ✓ all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- ✓ alla rideterminazione del quadro economico di spesa nelle risultanze economiche di seguito riportate:

a.1 - costi e oneri della sicurezza	4.530,93	
a.2 - manodopera non soggetta a ribasso L. 98/2013	9.522,19	
a.3 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	31.004,11	
<b>A) LAVORI</b>	<u>45.057,23</u>	45.057,23
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1 - IVA ed eventuali altre imposte 22% di A	9.912,59	
b.2 - Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	955,90	
b.3 - Versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza LL.PP.	30,00	
b.4 - Oneri di conferimento a discarica	300,00	
b.5 - Rimborso spese di trasferta	1.000,00	
b.6 - Imprevisti	1.252,86	
b.7 - Spese strumentali (art. 92 c. 7 D.Lgs 163/2006)	1.000,00	
b.8 - Economie	491,42	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<u>14.942,77</u>	14.942,77
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<u>60.000,00</u>

- con verbale in data 24/03/2015 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori di cui in oggetto e considerato il termine utile per l'esecuzione dei lavori in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna per ciò cessanti il 07/05/2015;

- con certificato in data 07/05/2015 è stato accertato che i lavori sono stati ultimati il giorno 30/04/2015 e quindi in tempo utile;

- con nota prot.n. 7408 del 20/05/2015 è stata chiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali l'erogazione della seconda rata di € 27.000,00 pari al 45% del finanziamento concesso e la stessa è stata accreditata in data 17/06/2015;

- con Determina n. 144 del 28/05/2015 il Comune di Santa Margherita di Belice ha provveduto a liquidare il 1° Certificato di pagamento, relativo al 1° SAL, per un importo di € 19.574,02 oltre € 4.306,28 per IVA al 22%;

- con Determine nn° 160 e 161 del 09/06/2015 il Comune di Santa Margherita di Belice ha provveduto alla liquidazione delle spese inerenti il versamento all'ANAC e le spese strumentali connesse all'attuazione dell'intervento;

- con Determina n. 188 del 08/07/2015 il Comune di Santa Margherita di Belice ha provveduto a liquidare un acconto sul 2° Certificato di pagamento, relativo al 2° SAL, per un importo di € 22.131,15 oltre € 4.868,85 per IVA al 22%; con la medesima determina si è provveduto a rimborsare all'impresa esecutrice gli oneri di conferimento a discarica in complessivi € 87,11 IVA compresa;

- con Determine nn° 236 e 259 rispettivamente del 11/08/2015 e 15/09/2015 il Comune di Santa Margherita di Belice ha provveduto alla liquidazione delle spese di trasferta sostenute dal RUP e dell'incentivo;
- lo Stato finale dei lavori è stato redatto in data 18/06/2015 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori e somministrazioni al netto ammonta ad € 45.010,19 oltre IVA al 22%
- il certificato di regolare esecuzione è stato emesso in data 21/08/2015 dal quale risulta un credito dell'impresa di € 225,05 oltre IVA al 22%;
- con determina n. 49 del 16/03/2016 il Comune di Santa Margherita di Belice ha provveduto ad approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione nell'importo complessivo di € 45.010,19, riconoscendo un credito dell'impresa di € 225,05 oltre IVA al 22%;

## 2. *VARIANTI AL PROGETTO - CONTRATTI SUPPLETIVI*

Nel corso dei lavori non è stato necessario apportare modifiche al progetto approvato ne stipulare contratti suppletivi;

## 3. *ATTI AGGIUNTIVI*

Nel corso dei lavori non sono stati stipulati atti aggiunti ne concordati con l'Impresa nuovi prezzi

## 4. *RISULTANZE DEL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO*

Dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e debitamente riportate nello Stato Finale;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha prodotto la certificazione dei materiali più rappresentativi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 45.010,19 è inferiore alle somme autorizzate (€45.057,23) per € 47,04;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che, come risulta dagli atti, non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi;
- che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & Figli, via Rosario Cambiano, 4 - 92024 Canicattì (AG), in base all'Atto di cottimo n. 7308 del 11/02/2015, registrato a Canicattì (AG) in data 16/02/2015, al n.

149 Serie I, e se ne liquida l'importo in € 45.010,19, da cui detratti n° 2 acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di € 44.785,14, resta il credito residuo di € 225,05;

### 5. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO ESEGUITO

L'intervento è stato progettato e realizzato con lo scopo di ridurre le vulnerabilità segnalate nella "Scheda per il rilievo della vulnerabilità di elementi non strutturali" redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 06/08/2009, in generale gli interventi hanno riguardato:

- realizzazione di una copertura ventilata e isolata per la trasformazione di una parte del solaio orizzontale in un tetto a falde, realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato con profilo nervato, sostenute da una sottostruttura realizzata con pilastri telescopici e arcarecci zincati, al fine di eliminare le infiltrazioni di acque piovane;
- demolizione del pavimento del refettorio e rifacimento con piastrelle di Klinker ceramico in monocottura;
- collocazione della ringhiera gradini sala giochi;

1. **indicatore di addizionalità:** La percentuale di cofinanziamento garantita da altre fonti e **0,00 (zero)**
2. **indicatore di fruizione:** Popolazione scolastica interessata dall'intervento n°178 / popolazione scolastica regionale (anni 5 dato 2015) n°48500 = **0,0036**.
3. **indicatore di realizzazione fisica:** superficie oggetto di intervento **mq. 153** in pianta;
4. **indicatore occupazionale:** giornate/uomo complessivamente attivate **n°67**;
5. **durata dei lavori** prevista dal CSA espressa in giorni naturali e consecutivi **n° 45**;
6. **durata dei lavori effettiva** espressa in giorni naturali e consecutivi **n°38** (data di ultimazione 07/05/2015 – data di consegna 24/03/2015).

### 6. ANALISI DELLE SOMME SPESE

La seguente tabella riporta per ogni voce di quadro economico l'elenco di tutti i pagamenti effettuati (mandati di pagamento), le relative fatture quietanzate ed il giudizio di ammissibilità.

Determina n° del	Mandato di pagamento n° del	Fattura n° del	Beneficiario	Importo Lavori	I/A sui Lavori	Incentivo di progettazione	I'risparmio Anac	Oneri di accesso a discarica	Spese di missione	Spese funzionamento ufficio	Sommario	Giudizio sintetico ammissibilità
144	1151	02/PA	Costruzioni Giardino Fortunato srl	19.574,02							19.574,02	ammesso
28/05/2015	28/05/2015	14/05/2015	Erario		4.306,28						4.306,28	ammesso
160	1188		ANAC				30,00				30,00	ammesso
09/06/2015	11/06/2015											
<del>161</del>	<del>1189</del>	<del>06</del>	<del>Carloletta Crisci</del>							818,93	818,93	<del>ammesso</del>
09/06/2015	11/06/2015	30/04/2015	Erario							180,16	180,16	ammesso
188	1360	05/PA	Costruzioni Giardino Fortunato srl	22.131,15							22.131,15	ammesso
08/07/2015	10/07/2015	01/07/2015	Erario		4.868,85						4.868,85	ammesso
<del>188</del>	<del>1360</del>	<del>06/PA</del>	<del>Costruzioni Giardino Fortunato srl</del>					71,40			71,40	<del>ammesso</del>
08/07/2015	10/07/2015	01/07/2015	Erario					15,71			15,71	ammesso
236	1724		Ing. Guido Raia						478,26		478,26	ammesso
11/08/2015	02/09/2015											
259	2241		Ing. Guido Raia			34,39					34,39	ammesso
15/09/2015	17/11/2015											
259	2241		Geom. Rosario Ciaccio			189,18					189,18	ammesso
15/09/2015	17/11/2015											
259	2241		Geom. Agostino Cacioppo			147,14					147,14	ammesso

15/09/2015	17/11/2015											
259	2242		Agenzia le Entrate - CTPS			184,47					184,47	ammesso
15/09/2015	17/11/2015											
259	2243		Agenzia le Entrate - IRAP			47,51					47,51	ammesso
15/09/2015	17/11/2015											
259	2244		Agenzia le Entrate - INPDAP			1,96					1,96	ammesso
15/09/2015	17/11/2015											
259	2245		Agenzia le Entrate - IRPEF			137,12					137,12	ammesso
15/09/2015	17/11/2015											
49	598	01/PA	Costruzioni Giardina Fortunato srl	3.079,97							3.079,97	ammesso
16/03/2016	01/04/2016	29/02/2016	Erario		677,60						677,60	ammesso
49	598	02/PA	Costruzioni Giardina Fortunato srl	225,05							225,05	ammesso
16/03/2016	01/04/2016	29/02/2016	Erario		49,51						49,51	ammesso
<b>TOTALI EURO</b>				<b>45.010,19</b>	<b>9.902,24</b>	<b>741,77</b>	<b>30,00</b>	<b>87,11</b>	<b>478,26</b>	<b>999,09</b>	<b>57.248,66</b>	

## 7. DEFINIZIONE RAPPORTI STATO-ENTE

La seguente tabella riporta il confronto fra le somme autorizzate con la sottoscrizione del documento di attuazione, le somme effettivamente pagate, quelle ritenute effettivamente ammissibili sulla base dei lavori eseguiti ed ammessi nella contabilità finale, nonché le spese resesi necessari per l'attuazione dell'intervento.

Voce Q.E.	Descrizione	Euro	Finanziati (B)	Effettuati (C)	Ammissibili (A)	Differenza (A-B)
A	Lavori al netto	Euro	45.057,23	45.010,19	45.010,19	- 47,04
B.1	IVA	Euro	9.912,59	9.902,24	9.902,24	- 10,35
B.2	Incentivi (art. 92 c. 5)	Euro	955,90	741,77	741,77	- 214,13
B.3	Versamento ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	-
B.4	Oneri di discarica	Euro	300,00	87,11	87,11	- 212,89
B.5	Rimborso spese di trasferta	Euro	1.000,00	478,26	478,26	- 521,74
B.6	Imprevisti	Euro	1.252,86	-	-	- 1.252,86
B.7	Spese strumentali (art. 92 c. 7)	Euro	1.000,00	999,09	999,09	- 0,91
B.8	Economie	Euro	491,42	-	-	- 491,42
<b>TOTALI</b>		<b>Euro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.248,66</b>	<b>57.248,66</b>	<b>- 2.751,34</b>


Per quanto sopra riportato la quantificazione definitiva del finanziamento è pari ad € 57.248,66, da cui detratti n° 2 acconti per complessivi € 54.000,00 rimane da accreditare la somma di € 3.248,66

Palermo li, 14/07/2017

**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO CIACCIO ROSARIO NATO A SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) IL 25/09/1961 CF: CCCRSR61P25I224M IN QUALITA DI PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E COLLAUDATORE ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI COLLAUDATORE**

(Geom. Rosario Ciaccio)




**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO RAIÀ GUIDO NATO A PALERMO IL 10/01/1959 CF:RAIGDU59A10G273G IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA**

COMPETENZA.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*(Ing. Guido Raia)*



**Allegati:**


- *Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione;*
- *Determina n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.*
- *Mandati di pagamento*
- *Quietanze di pagamento*

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO ING. AURELIO LOVOY, NATO A CARACAS (VENEZUELA) IL 27.06.1966, DOMICILIATO PER IL PRESENTE ATTO PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE CF: LVYRLA66H27Z614V IN QUALITA DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) ASSEVERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, IL CONTENUTO DELLA PRECEDENTE RELAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

(Ing. Aurelio Lovoy)



**L'ASSESSORE ANZIANO**

*f.to: Arch.Paolo Morreale*

**IL SINDACO**

*f.to: Dott. Francesco Valenti*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro*

---

---

**Il sottoscritto Segretario Comunale**

**ATTESTA**

**Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro*

---

---

*Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, per il giorno 05-08-2016 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 08-08-2016

**Il Messo Comunale**

*f.to:G.Catalano / V. Montelione*

**Il Segretario Comunale**

*f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro*

---

---

*Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**