

Ufficio di Segreteria  
Registro Generale  
N° 231 del 14 MAR. 2017



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*  
**SETTORE TECNICO**

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 87 DEL 14/03/2017

**Oggetto: Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile del palazzo Filangeri-Cutò per la valorizzazione turistica del parco letterario del "Gattopardo"- PO FESR 2007-2013 – Linea di intervento 6.2.2.2 Codice Caronte SI\_1\_8276 CUP D53D12000460006. Rideterminazione quadro economico delle spese certificate.**

=====

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO



## PREMESSO

Nell'ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2007 -2013 adottato con decisione della Commissione Europea C (2014) 6446 del 11 settembre 2014, e precisamente dell'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" è stata inserita l'iniziativa proposta dal Comune di S. Margherita di Belice tesa a realizzare i lavori di riqualificazione del c/d 3° Cortile del Palazzo Filangeri di Cutò.

Con D.R.S. n. 1549 del 26/07/2012 è stato approvato il finanziamento del progetto denominato "Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del III cortile del Palazzo Filangeri Cutò per la valorizzazione turistica del parco letterario del Gattopardo" per un totale di €999.000,00, sulla linea d'intervento 6.2.2.2 del Po FESR 2007/2013 ed è stata impegnata la relativa somma sul capitolo n. 582016 del bilancio di previsione della Regione Siciliana.

Visto il D.D./S1 n. 994 del 16/05/14, registrato dalla corte dei Conti il 23/06/14, Reg. n. 1, Foglio 84 con cui si è ammesso a finanziamento il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €999.000,00 a valere sul PO FESR 2007/2013 sulla linea di intervento 6.2.2.2.

Con contratto registrato presso l'agenzia delle Entrate di Sciacca il 24 marzo 2015 repertorio n.156/2015 – Serie: 1T n. 507 del 24/03/2015 i lavori sono stati affidati all'impresa EMMECCI SRL con sede in Gangi (PA) – Via Antonio Jerone, 25 per l'importo contrattuale di €605.606,29 oltre IVA come per legge.

Il quadro economico post gara è stato approvato con determina dirigenziale n. 77 del 30 MARZO 2015 e sono state accertate le economie derivanti dal ribasso d'asta per €206.999,58.

Con decreto del dirigente dell'Assessorato della Famiglia... n. 1257 del 3 giugno 2015, l'ente finanziatore ha approvato il quadro economico post – gara per un importo di €792.000,42; altresì, è stato disposto il disimpegno della somma di €206.999,58, per la quota di ribasso d'asta sui lavori ed economie relative al finanziamento impegnato con D.R.S. n. 1549 del 26/07/12, a valere sul capitolo n. 582016 del Bilancio della Regione Siciliana – Dipartimento Famiglia per l'esercizio finanziario 2015, posto in economia.

Pertanto il quadro economico dell'investimento dopo l'aggiudicazione dei lavori è il seguente:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>COSTO</b>
Lavori a base d'asta	469.009,40
Il ribasso d'asta del 35,1786%	164.990,94
Lavori al netto del ribasso d'asta	304.018,46
Oneri di sicurezza	278.853,27
Manodopera	22.734,56
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>605.606,29</b>
Imprevisti	23.824,69
IVA 22%	127.491,02
IVA 4% per abbattimento barriere architettoniche	1.044,07
Incentivo per progettazione, DL e RUP	15.411,94
Spese per responsabile e coordinatore sicurezza	5.875,41
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	2.500,00
Spese per pubblicazione bandi di gara	1.022,00
Spese per allacci pubblici servizi e autorizzazioni	2.000,00
Oneri di conferimento in discarica	2.000,00
Per collaudo	4.000,00
Polizza assicurativa Progettista, RUP e DL	1.000,00
Tassa gara a favore AVCP	225,00
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>792.000,42</b>

Con verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 04/11/2015, è stata certificata l'ultimazione dei lavori il 22 ottobre 2015 e pertanto entro i termini utili contrattuali.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 14/12/2015 si è preso atto dello Stato Finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione, come approvato dagli organi competenti in linea tecnica;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 29/07/2016 è stato approvato il quadro economico di spesa finale inerente i lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo Filangeri-Cutò per la valorizzazione turistica del Parco Letterario del Gattopardo finanziato con decreto n. 1549 del 26/07/2012 a valere sulla linea d'intervento 6.2.2.2 e la relazione conclusiva sulle attività del progetto e dichiarato che il suddetto progetto è funzionale, cioè completo ed in uso.

Considerato che, a causa degli arrotondamenti effettuati nei mandati di pagamento, l'importo complessivo effettivamente liquidato per incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 ammonta ad € 15.103,68 anziché € 15.103,71 come erroneamente riportato nella delibera n. 90 del 29/07/2016, in cui è stato rendicontato una spesa maggiore rispetto a quella realmente sostenuta di 3 centesimi di Euro.

**ATTESO** che occorre rideterminare il quadro economico delle spese certificate e l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

### D E T E R M I N A

1. **RIDETERMINARE** il quadro economico delle spese certificate e l'importo della spesa effettivamente sostenuta come meglio sotto riportato:

VOCE DI SPESA	SPESA PREVISTA	SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA
Lavori a base d'asta	469.009,40	467.898,72
Il ribasso d'asta del 35,1786%	164.990,94	164.600,22
Lavori al netto del ribasso d'asta	304.018,46	303.298,50
Oneri di sicurezza	278.853,27	278.752,26
Manodopera	22.734,56	22.697,73
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>605.606,29</b>	<b>604.748,49</b>
Imprevisti	23.824,69	0,00
IVA 22%	127.491,02	125.857,79
IVA 4% per abbattimento barriere architettoniche	1.044,07	1.306,70
Incentivo per progettazione, DL e RUP	15.411,94	<b>15.103,68</b>
Spese per responsabile e coordinatore sicurezza	5.875,41	7.311,36
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	2.500,00	0,00
Spese per pubblicazione bandi di gara	1.022,00	1.022,00
Spese per allacci pubblici servizi e autorizzazioni	2.000,00	0,00
Oneri di conferimento in discarica	2.000,00	0,00
Per collaudo	4.000,00	0,00
Polizza assicurativa Progettista, RUP e DL	1.000,00	0,00
Tassa gara a favore AVCP	225,00	225,00
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>792.000,42</b>	<b>755.575,02</b>

2. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

3. **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

4. **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco, all'Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
F.to Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all'intervento n. \_\_\_\_\_ denominato: “ \_\_\_\_\_ ”

- Impegno n° \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario

\_\_\_\_\_  
Luigi Milano

Data \_\_\_\_\_

---

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

**C E R T I F I C A**

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 15/03/2017 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 16/03/2017

**L'Addetto**

\_\_\_\_\_  
G.Catalano/V.Montelione

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_  
Dott. Antonina Ferraro