



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia Regionale Agrigento
SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°_33 DEL 19/02/2018

Oggetto: *Lavori* di manutenzione e protezione del margine stradale nella via S. Francesco
(Angolo via Puccini)– *Approvazione atti di contabilità.*

UFFICIO PROPONENTE :
SETTORE TECNICO U.T.C.

Il Dirigente del Settore Tecnico: _____
f.to(Dott. Ing. Aurelio Lovoy)

Altri Atti allegati al fascicolo depositati presso l'Ufficio Tecnico:

- Certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

-che con Determina Dirigenziale e del RUP n. 151 dell'8.05.2017 si è provveduto ad approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara e ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei **“Lavori urgenti di manutenzione e protezione del margine stradale nella Via San Francesco (Angolo Via Puccini)”**- alla ditta Multiservice Soc. Coop. con sede in Santa Margherita di Belice – Via Carducci, 11 – **P.I. XXXX** avendo offerto il ribasso del **21,25%** sull'importo a base d'asta di **€5.218,32** e quindi per un importo contrattuale pari ad **€4.109,43**, oltre IVA.

-che in data 08.06.2017 la ditta Multiservice Soc. Coop. con sede in Santa Margherita di Belice Via Carducci, 11 – **P.I. XXXX** ha provveduto a sottoscrivere per accettazione la determina (contratto) di aggiudicazione;

che in data 04.07.2017 si è proceduto alla consegna dei lavori che si sarebbero dovuti ultimare in data 4.08.2017;

-che con nota del 2.08.2017, assunta in pari data al protocollo comunale col numero 14615, la ditta Multiservice ha comunicato che in data 13.07.2017 il cantiere è stato sospeso per accertamenti da parte dell'Ispettorato del lavoro e che i lavori sarebbero stati ripresi appena definita la procedura di verifica;

Successivamente non è pervenuta nessuna comunicazione e che il cantiere risultava abbandonato, con grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;

QUINDI:

Con Determina Dirigenziale del Settore n. 391 del 10/11/2017, si è provveduto alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti contrattuali a carico dell'appaltatore.

ACCERTATO CHE OCCORRE:

Approvare la relazione sul conto finale, gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti all'atto della risoluzione del contratto.

SUCCESSIVAMENTE:

La D.L. giusto verbale del 31/01/2018, ha effettuato un sopralluogo sui luoghi, per verificare la consistenza delle opere realizzate dalla ditta. Quindi si è proceduto ad un esame generale dei lavori, che sono stati eseguiti, i riscontri, gli accertamenti, le verifiche ed i controlli da cui risulta che i lavori realizzati vengono contabilizzati in **€ 3.410,70** IVA compresa con il seguente quadro economico:

IMPORTO PER LAVORI ESEGUITI	€ 3.010,71
RITENUTA DEL 0,50 PER INFORTUNI	-€ 15,05
PENALE PER GRAVI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	-€ 200,00
RISULTA IL CREDITO D'IMPRESA	€2.795,66
IVA AL 22%	€ 615,04
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.410,70

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05/02/2018, con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142;

D E T E R M I N A

APPROVARE gli atti di contabilità, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 02.02.2018, riferito ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza del margine di stradale in via S. Francesco (Angolo via Puccini), effettuati *dalla ditta Multiservice Soc. Coop. con sede in Santa Margherita di Belice – Via Carducci, 11 – P.I. XXXXX* .

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria.

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.TO p.a. Filippo Tardo

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.TO *Dott. Ing. Aurelio Lovoy*

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 – comma 5, decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all'intervento n. _____ denominato “ _____ ” – Impegno n. _____

Lì

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.TO (Luigi Milano)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 21/02/2018 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 22/02/2018

Il Messo Comunale

G. Catalano/V. Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Livio Elia Maggio

**Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

LAVORI: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PROTEZIONE MARGINE STRADALE VIA S. FRANCESCO.

IMPRESA: MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA- VIA G. CARDUCCI N. 17 SANTA MARGHERITA DI BELICE. P.IXXXX.

CONTRATTO: Determina n. 151 del 08/05/2017.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Progetto – **In marzo del 2017 è stato redatto il progetto relativo ai lavori in argomento dell'importo complessivo di € 6.590,35 di cui € 5.218,32 per lavori e € 1.372,03 per somme a disposizione dell'amministrazione (IVA al 22%);**

Approvazione - **Con Determina Dirigenziale 86 del 14/03/2017 è stato approvato il progetto del servizio dell'ammontare complessivo di € 30.506,10 con il seguente quadro economico.**

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.218,32
IVA AL 22%	€ 1.372,03
TOTALE	€ 6.590,35

con lo stesso provvedimento si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di **€6.590,35** – al capitolo n. 20810101/1- impegno n. **2264/2017**;

Aggiudicazione lavori – Detti lavori sono stati accollati mediante procedura negoziata, esperita il 04/04/2017, dove è risultata aggiudicataria la ditta Multiservice Societa' Cooperativa- Via G. Carducci N. 17 Santa Margherita Di Belice. P.I. XXXXX. per un importo complessivo di **€ 4.109,43 Iva esclusa al 22, con un ribasso del 21,25%** ;

Contratto – Sottoscrizione Determina Dirigenziale n. 151 del 08/05/2017;

Consegna – Il servizio venne consegnato, in data **04/07/2017**, come risulta dal relativo verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo - Per l'esecuzione del servizio il tempo venne stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dal **04/07/2017**.

Sospensione dei lavori - I lavori sono stati sospesi in data **13/07/2017**, così come da comunicazione da parte della ditta appaltatrice in data 02/08/2017 prot. N. 14615.

Risoluzione contratto – Con Determina Dirigenziale del Settore n. 391 del 10/11/2017, si è provveduto alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti contrattuali a carico dell'appaltatore.

CONSIDERATO

Che in data 31/01/2018 è stato effettuato un sopralluogo dalla D.L. (giusto verbale in pari data) dove si è proceduto ad un esame generale dei lavori, sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche ed i controlli da cui risulta, che in parte i lavori sono stati realizzati prima della risoluzione del contratto, e da un esame generale dei lavori realizzati vengono contabilizzati in € 3.410,70 IVA compresa, con il seguente quadro economico:

IMPORTO PER LAVORI ESEGUITI	€ 3.010,71
RITENUTA DEL 0,50 PER INFORTUNI	-€ 15,05
PENALE PER GRAVI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	-€ 200,00
RISULTA IL CREDITO D'IMPRESA	€2.795,66
IVA AL 22%	€ 615,04
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.410,70

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa a saldo di ogni suo avere e a tacitazione di ogni suo diritto per l'oggetto sopra indicato.

Santa Margherita di Belice, li

L'IMPRESA

F.TO ARMATO FRANCESCO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.TO (p.a. Filippo Tardo)